

**Provisorische Schulraumerweiterung auf der Schulanlage Stegmatt für Kinder und Tagesschule; Kreditabrechnung**

**Ausgangslage/Vorgeschichte**

Der GGR hat am 08.12.2014 einen Investitionskredit in der Höhe von Fr. 890'000.00 für die Erstellung einer provisorischen Schulraumerweiterung auf dem Gebiet der Schule Stegmatt für einen Kindergarten und die Tagesschule ab Sommer 2015 bewilligt.

Die Ausführung erfolgte unter der Leitung von Peter Löffel, Architekturbüro Löffel & Bänziger AG, Werkstrasse 36, 3250 Lyss.

Der neue Kindergarten sowie die Räume der Tagesschule konnten termingerecht zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 fertiggestellt werden.

Am 12.01.2015 hat der GR eine Baukommission mit folgenden Mitgliedern eingesetzt:

Arn Werner	Ressortvorsteher Sicherheit + Liegenschaften	Vorsitz
Meier Regula	Abteilungsleiterin Bildung + Kultur	Mitglied/Sekretariat
Tanner Andreas	Schulleiter	Mitglied
Schmid Sonja	Tagesschulleiterin	Mitglied
Recchia Piero	Anlagewart	Mitglied
Hermann Ueli	Leiter Hochbau	Mitglied
Stucki Peter	Mitglied Kommission Sicherheit + Liegenschaften	Mitglied

Weitere Mitglieder ohne Stimmrecht:

Löffel Peter	Architekt	Architekt
Platter Karin	Abteilungsleiterin-Stv.	Protokoll



Mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.09.2015 war der Gemeinderat einverstanden, dass Arn Werner bis zum Abschluss des Projekts und der Auflösung der Kommission weiterhin den Vorsitz in der Baukommission Schulraumerweiterung wahrnimmt.

**Kreditabrechnung (830.2.503.20)**

BKP	Arbeitsgattung		KV	Abrechnung
0	Grundstück	Fr.	0.00	Fr. 0.00
2	Gebäude	Fr.	694'000.00	Fr. 711'044.30
4	Umgebung	Fr.	47'000.00	Fr. 56'217.55
5	Baunebenkosten	Fr.	16'000.00	Fr. 9'301.30
6	Mobiliar, Einrichtungen	Fr.	101'000.00	Fr. 97'945.70
7	Reserve	Fr.	32'000.00	Fr. 0.00
	<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>890'000.00</b>	<b>Fr. 874'508.85</b>
	<b>Kreditunterschreitung</b>			<b>Fr. 15'491.15</b>

Kommentare zur Abrechnung

Die Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag können wie folgt begründet werden

BKP 2	Mehrpreis durch gewerbliche Geschirr-Waschmaschine; abgetrennter Materialraum Kindergarten; Windschutz bei Treppenaufgang
BKP 4	Mehrpreis infolge Mehraufwand bei Werkleitungen; teurere Spielgeräte

Mitbericht Finanzen

Die vorliegende Kreditabrechnung stimmt mit der Anlagebuchhaltung, Anlage-Nr. 4040.10.001, und dem Verpflichtungskredit 830.2.5040.08 überein.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Keine.

**Beschluss** einstimmig

**Der GGR genehmigt die Bauabrechnung „Provisorische Schulraumerweiterung auf der Schulanlage Stegmatt für Kinder und Tagesschule“ im Betrag von Fr. 874'508.85 mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 15'491.15 (Kredit Fr. 890'000.00).**

Beilagen

Prüfung Abrechnung PK.

