

GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

Kredit GR vom 08.12.2008; Fr. 453'000.00

Südstrasse 4. Etappe, Kanalisation

Rubrik Nr. 380.0.501.20

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Zahlungen	Kostenvor- anschlag	Abrechnung	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	4, 9, 11, 12, 23, 29, 31	240'000.00	334'507.90	94'507.90
2	Ausrüstung Pumpenschacht	13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28	107'000.00	78'320.45	-28'679.55
3	Nebenkosten	25, 27	1'500.00	1'643.95	143.95
4	Honorare	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 30, 32	34'000.00	34'790.40	790.40
5	Unvorhergesehenes		38'500.00	-	-38'500.00
6	Mehrwertsteuer		32'000.00	34'146.60	2'146.60
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer			453'000.00	483'409.30	30'409.30

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten

Die Vorbereitungsarbeiten für eine Umlegung des Verbandskanals (ca. Fr. 50'000.00) waren nicht von Beginn an vorgesehen. Diese verursachten auch zusätzliche Mehraufwendungen bei der neuen Kanalisation.

+ Fr. 94'507.90

2. Ausrüstung Pumpenschacht

Die Offerten waren deutlich tiefer als die Erfahrungswerte mit denen der Kostenvoranschlag erstellt wurde.

- Fr. 28'679.55

3. Nebenkosten

Die Nebenkosten entsprechen in etwa dem Kostenvoranschlag.

+ Fr. 143.95

4. Honorare

Die Honorare entsprechen ziemlich genau dem Kostenvoranschlag.

+ Fr. 790.40

5. Unvorhergesehenes

Unvorhergesehenes war im KV prozentualer Anteil der Bausumme und wurde nicht beansprucht, da alle Rechnungen einer anderen Position zugewiesen werden konnten.

- Fr. 38'500.00

6. Mehrwertsteuer

Anteilmässig entsprechend den Gesamtkosten ebenfalls leicht höher als im KV.

+ Fr. 2'146.60

Lyss, 22.07.2014 / at