

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

Bauabrechnung per 07.07.2015

O915		3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle)				KOSTENKONTROLLE		
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
1	VORBEREITUNGSARBEITEN	70'000.00				57'249.10	61'829.00	
2	GEBÄUDE	3'995'000.00				3'698'175.50	3'993'506.05	
4	UMGEBUNG	35'000.00				50'000.00	54'000.00	
5	BAUNE BENKOSTEN	50'000.00				34'874.35	36'434.25	
	TOTAL ANLAGEKOSTEN	4'150'000.00				3'840'298.95	4'145'769.30	

Bis Zahlungen Nr. 150

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915		3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle)				KOSTENKONTROLLE		
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
1	VORBEREITUNGSARBEITEN	70'000.00				57'249.10	61'829.00	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	70'000.00				57'249.10	61'829.00	
112	Abbrüche Robert Kopp AG, Studen Robert Kopp AG, Studen	55'000.00		003 015	06.05.2013 25.06.2013	48'704.00 38'963.20 9'740.80	52'600.30 42'080.25 10'520.05	
146	Div. Rückbauarbeiten Eisenring Lyss AG, Lyss Robert Kopp AG, Studen André König, Lyss	15'000.00		008 016 044	22.04.2013 25.06.2013 06.09.2013	8'545.10 587.00 7'688.10 270.00	9'228.70 633.95 8'303.15 291.60	
2	GEBÄUDE	3'995'000.00				3'698'175.50	3'993'506.05	
21	ROHBAU 1	957'000.00				957'719.30	1'034'336.80	
211	Baumeisterarbeiten	470'000.00				440'412.85	475'645.85	
211	0 Baumeisterarbeiten Brogini AG, Lyss Brogini AG, Lyss Brogini AG, Lyss	270'000.00		017 036 135	28.06.2013 16.08.2013 03.04.2014	287'962.95 148'500.00 94'500.00 44'962.95	311'000.00 160'380.00 102'060.00 48'560.00	
211	2 Fassadengerüst Roth Gerüste AG, Gerlafingen Roth Gerüste AG, Gerlafingen Roth Gerüste AG, Gerlafingen Roth Gerüste AG, Gerlafingen	15'000.00		020 033 045 096	04.07.2013 06.08.2013 30.08.2013 05.12.2013	15'633.65 8'500.00 2'000.00 1'659.75 3'473.90	16'884.35 9'180.00 2'160.00 1'792.55 3'751.80	
211	3 Kälteplatte 2 Rinks Walo Bertschinger AG, Bern Walo Bertschinger AG, Bern Walo Bertschinger AG, Bern Walo Bertschinger AG, Bern	175'000.00		034 056 084 145	08.08.2013 26.09.2013 07.11.2013 07.11.2013	133'333.35 48'000.00 56'000.00 16'000.00 13'333.35	144'000.00 51'840.00 60'480.00 17'280.00 14'400.00	
211	9 Mulden, Baustrom etc. RSW AG, Lyss Energie Seeland AG, Lyss edi Entsorgungsdienste AG, Lyss	10'000.00		004 070 073	13.05.2013 15.09.2013 07.10.2013	3'482.90 528.25 1'914.45 1'040.20	3'761.50 570.50 2'067.60 1'123.40	

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915 3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle) KOSTENKONTROLLE								
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
213	2 Montagebau in Stahl	82'000.00				107'713.50	116'330.60	
	Charles Sauter AG, Lyss	82'000.00		021	15.07.2013	50'000.00	54'000.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			057	16.09.2013	5'000.00	5'400.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			088	20.11.2013	5'964.70	6'441.90	
	Charles Sauter AG, Lyss			089	20.11.2013	3'103.00	3'351.25	
	Charles Sauter AG, Lyss			097	16.12.2013	43'645.80	47'137.45	
214	Montagebau in Holz	320'000.00				346'347.25	374'055.00	
214	1 Montagebau in Holz	320'000.00		009	21.06.2013	107'407.45	116'000.00	
	Feldmann + Co. AG, Lyss			026	26.07.2013	74'074.10	80'000.00	
	Feldmann + Co. AG, Lyss					33333.35	36'000.00	
214	2 Gebäudehülle in Holz	0.00				238'939.80	258'055.00	
	Feldmann + Co. AG, Lyss			010	21.06.2013	37'037.05	40'000.00	
	Feldmann + Co. AG, Lyss			027	26.07.2013	83'333.35	90'000.00	
	Feldmann + Co. AG, Lyss			042	28.08.2013	27'777.75	30'000.00	
	Feldmann + Co. AG, Lyss			051	30.08.2013	22'136.30	23'907.20	1. Akonto Zahlung
	Feldmann + Co. AG, Lyss			090	01.11.2013	6'507.85	7'028.50	
	Feldmann + Co. AG, Lyss			098	19.12.2013	62'147.50	67'119.30	
215	Montagebau als Leichtbaukonstruktion	85'000.00				63'245.70	68'305.35	
215	0 Montagebau als Leichtbaukonstruktion (Nordfassade Seelandhalle + Kühlturmverkleidung)	85'000.00						
	Charles Sauter AG, Lyss			022	15.07.2013	30'000.00	32'400.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			058	16.09.2013	5'000.00	5'400.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			059	16.09.2013	10'000.00	10'800.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			091	20.11.2013	2'555.20	2'759.60	
	Charles Sauter AG, Lyss			099	20.11.2013	15'690.50	16'945.75	
22	ROHBAU 2	248'000.00				226'307.15	244'246.25	
221	0 Fenster, Aussentüre Tore	100'000.00				82'637.55	89'248.60	
221	4 Fenster, Aussentüre, Tore	50'000.00				82'637.55	89'248.60	
	Charles Sauter AG, Lyss			046	29.08.2013	50'000.00	54'000.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			060	16.09.2013	10'000.00	10'800.00	
	Charles Sauter AG, Lyss			100	16.12.2013	11'042.85	11'926.30	
	Minder AG, Huttwil			074	16.10.2013	11'594.70	12'522.30	
221	5 Ersatz Doppelstegplatten Seelandhalle	50'000.00				0.00	0.00	

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915		3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle)				KOSTENKONTROLLE		
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
223	0 Blitzschutz	10'000.00				7'655.05	8'102.00	
	Franconi + Grob AG, Biel	10'000.00		101	19.12.2013	7'655.05	8'102.00	
224	Bedachungsarbeiten / Spenglerarbeiten	100'000.00				106'574.80	115'100.75	
224	1 Flachdacharbeiten Isotech Biel-Seeland AG, Studen Isotech Biel-Seeland AG, Studen Isotech Biel-Seeland AG, Studen	100'000.00		028 043 081	31.07.2013 30.08.2013 29.10.2013	30'000.00 58'333.35 18'241.45	32'400.00 63'000.00 19'700.75	
226	Fassadenputze	35'000.00				27'777.80	30'000.00	
226	2 Verputzte Sockel und Innendämmungen Frepa AG, Lyss Frepa AG, Lyss Frepa AG, Lyss	35'000.00		052 061 124	18.09.2013 02.10.2013 16.01.2014	9'000.00 9'000.00 9'777.80	9'720.00 9'720.00 10'560.00	
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	3'000.00				1'661.95	1'794.90	
228	2 Lamellenstoren Nyffenegger Storenfabrik AG, Huttwil	3'000.00		062	27.09.2013	1'661.95	1'794.90	
23	ELEKTROANLAGEN	400'000.00				386'174.30	417'068.25	
231	Elektroinstallationen inkl. HV-Auswechslung Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss Mollet + Co, Flumenthal, Elektrosicherheitskonzept	240'000.00		023 029 040 053 102 103 104 105 143	15.07.2013 29.07.2013 20.08.2013 09.09.2013 18.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 18.11.2013 28.07.2014 07.07.2015	257'661.25 46'296.30 64'814.80 55'555.55 23'148.15 22'371.45 5'706.70 6'136.05 16'734.85 1'897.40 15'000.00	278'274.20 50'000.00 70'000.00 60'000.00 25'000.00 24'161.15 6'163.25 6'626.95 18'073.65 2'049.20 16'200.00	Bauherr direkt bezahlt
233	Lautsprecheeranlage etc. F. Kohler, Aarberg	20'000.00		082	18.10.2013	6'997.70 6'997.70	7'557.50 7'557.50	
234	Trafo-Verstärkung (ESAG) ESAG AG, Lyss	60'000.00		077	24.10.2013	46'296.35 46'296.35	50'000.00 50'000.00	

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915		3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle)				KOSTENKONTROLLE		
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
235	Beleuchtung Seelandhalle (1. Liga) Hügli Lyss GmbH, Lyss Hügli Lyss GmbH, Lyss	80'000.00		018 037	25.06.2013 14.08.2013	75'219.00 55'555.55 19'663.45	81'236.55 60'000.00 21'236.55	
24	Heizungs-, Lüftungs-,Klimaanlagen	1'600'000.00				1'306'484.05	1'411'002.70	
241	Heizungsanlage exkl. Regeltechnik Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee Ritter Energietechnik AG, 3053 Münchenbuchsee	290'000.00		011 024 038 092 106	06.06.2013 10.07.2013 09.08.2013 06.11.2013 17.12.2013	233'969.60 23'940.80 28'604.55 95'648.15 54'250.00 31'526.10	252'687.15 25'856.05 30'892.90 103'300.00 58'590.00 34'048.20	
244	Lüftungsanlagen (Anpassungen Kälteraum u. best. Garderoben)	60'000.00				0.00	0.00	
245	Klimaanlagen exkl. Regeltechnik Alpiq In Tec West AG, Olten Alpiq In Tec West AG, Olten Alpiq In Tec West AG, Olten Alpiq In Tec West AG, Olten Alpiq In Tec West AG, Olten Alpiq In Tec West AG, Olten Alpiq In Tec West AG, Olten	260'000.00		047 075 107 108 109 125 130	25.07.2013 26.09.2013 04.12.2013 26.11.2013 26.11.2013 03.02.2014 09.12.2013	246'219.70 100'000.00 70'000.00 64'920.60 957.00 1'471.00 7'000.00 1'871.10	265'917.30 108'000.00 75'600.00 70'114.25 1'033.55 1'588.70 7'560.00 2'020.80	
246	Gebäudeautomation HLK / Netzwerk Cofely AG, Luzern Cofely AG, Luzern Cofely AG, Luzern Talus Informatik AG, Wiler b. Seedorf	100'000.00 0.00		039 063 110 085	07.08.2013 01.10.2013 12.11.2013 16.10.2013	100'025.00 50'775.05 19'224.95 20'187.05 9'837.95	108'026.95 54'837.05 20'762.95 21'802.00 10'624.95	
247	Kälteanlagen exkl. Revision Kompr. (734'502.60) Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli Wettstein AG, Gümli	890'000.00		012 025 035 054 055 076 111 131 136	08.05.2013 31.05.2013 31.07.2013 12.09.2013 12.09.2013 27.09.2013 11.11.2013 11.11.2013 18.03.2014	726'269.75 68'009.50 340'047.50 204'028.50 20'380.00 7'007.00 1'313.75 30'944.00 52'539.50 2'000.00	784'371.30 73'450.25 367'251.30 220'350.80 22'010.40 7'567.55 1'418.85 33'419.50 56'742.65 2'160.00	

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915 3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle) KOSTENKONTROLLE								
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
25	SANITÄRANLAGEN	50'000.00				62'766.55	67'787.95	
250	Sanitärinstallationen Steiner AG, Lyss Steiner AG, Lyss Steiner AG, Lyss Steiner AG, Lyss	50'000.00		048 064 112 139	28.08.2013 26.09.2013 16.12.2013 13.05.2014	18'518.50 9'259.25 33'737.10 1'251.70	20'000.00 10'000.00 36'436.10 1'351.85	
27	AUSBAU 1	160'000.00				241'862.35	261'211.45	
272	2 Schlosserarbeiten	55'000.00				116'666.65	126'000.00	
272	2 Schlosserarbeiten (Geländer) in Pos. 213	5'000.00				0.00	0.00	
272	3 Strahlungsdecke Seelandhalle OVA GmbH, Kirchberg OVA GmbH, Kirchberg OVA GmbH, Kirchberg	0.00		141 142 144	23.06.2014 29.06.2014 16.07.2014	83'333.30 41'666.65 27'777.75 13'888.90	90'000.00 45'000.00 30'000.00 15'000.00	
272	5 Schneegrubendeckel Hermann Andres AG, Lyss Hermann Andres AG, Lyss	50'000.00		065 113	20.09.2013 16.12.2013	33'333.35 27'777.80 5'555.55	36'000.00 30'000.00 6'000.00	
273	Schreinerarbeiten	62'000.00				81'042.20	87'525.65	
273	o Innentüren aus Holz Gräppi Moser GmbH, Lyss Gräppi Moser GmbH, Lyss Gräppi Moser GmbH, Lyss	12'000.00		066 083 121	26.09.2013 30.10.2013 23.12.2013	21'528.85 7'407.40 11'111.10 3'010.35	23'251.20 8'000.00 12'000.00 3'251.20	
273	2 Holzlaufflächen auf Bordüren inkl. PVC-Belag Gräppi Moser GmbH, Lyss Gräppi Moser GmbH, Lyss Shot Shop AG, Langenthal Brodbeck AG, Biel	40'000.00		067 120 086 093	26.09.2013 23.12.2013 29.10.2013 15.11.2013	43'812.05 12'962.95 5'869.50 1'331.00 23'648.60	47'317.05 14'000.00 6'339.05 1'437.50 25'540.50	
273	3 Allgemeine Schreinerarbeiten inkl. Garderobenbänke Aaronag GmbH, Reinach	10'000.00		114	29.11.2013	15'701.30 15'701.30	16'957.40 16'957.40	
274	Spezielle Vergalungen	40'000.00				31'937.40	34'492.40	
274	Spezielle Verglasung (Rinks-Aufentaltstr.) Charles Sauter AG, Lyss Charles Sauter AG, Lyss Charles Sauter AG, Lyss	40'000.00		049 068 115	29.08.2013 16.09.2013 16.12.2013	20'000.00 8'000.00 3'937.40	21'600.00 8'640.00 4'252.40	

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915		3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle)				KOSTENKONTROLLE		
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
275	Schliessanlage	1'000.00				9'139.60	9'870.80	
275	Schliessanlage Messerli Aeschlimann AG, Lyss	1'000.00		132	28.02.2014	9'139.60	9'870.80	
277	Elementwände	2'000.00				3'076.50	3'322.60	
277	o WC-Trennwände UG Contraton AG, Oberentfelden	2'000.00		078	24.10.2013	3'076.50	3'322.60	
28	AUSBAU 2	80'000.00				58'528.45	62'852.65	
281	Bodenbeläge	55'000.00				42'827.80	45'895.95	
281	o Unterlagsböden UG B & B GmbH, Studen	10'000.00		041	17.08.2013	10'425.15 10'425.15	11'259.15 11'259.15	
281	6 Plattenbeläge (Boden und Wände) Friedli & Grichting AG, Lyss Urs Wüthrich, Hardern Lyss Urs Wüthrich, Hardern Lyss	25'000.00		050 071 094	02.09.2013 07.10.2013 19.11.2013	24'805.80 11'050.25 11'111.10 2'644.45	26'432.20 11'576.20 12'000.00 2'856.00	
281	7 Kittfugen Brandabschottungen Isotech Biel-Seeland AG, Studen Isotech Biel-Seeland AG, Studen	20'000.00		087 095	31.10.2013 19.11.2013	7'596.85 3'703.70 3'893.15	8'204.60 4'000.00 4'204.60	
285	Innere Oberflächenbehandlungen	15'000.00				6'547.90	7'071.70	
285	1 Malerarbeiten (äussere und innere) Kiefer Rothen AG, Lyss Frepa AG, Lyss	15'000.00		030 126	19.07.2013 14.01.2014	6'547.90 1'825.15 4'722.75	7'071.70 1'971.15 5'100.55	
287	Baureinigung	10'000.00				9'152.75	9'885.00	
287	Baureinigung Marti-Cleaning, Aarberg Marti-Cleaning, Aarberg Urs Lanz, Lyss	10'000.00		122 146 147	06.01.2014 09.10.2014 14.10.2014	7'649.70 963.05 540.00	8'261.70 1'040.10 583.20	
29	HONORARE	500'000.00				458'333.35	495'000.00	
291	Architekt inkl. alle spez. Planer Löffel + Bänziger AG, Lyss Löffel + Bänziger AG, Lyss Löffel + Bänziger AG, Lyss	250'000.00 10'000.00 10'000.00 200'000.00		001 005 019	09.08.2011 17.05.2013 01.07.2013	458'333.35 37'500.00 100'000.00 100'000.00	495'000.00 40'500.00 108'000.00 108'000.00	(Vorauszahlung Planungskredit)

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915		3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle)				KOSTENKONTROLLE		
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
	Löffel + Bänziger AG, Lyss	5'000.00		031	05.08.2013	100'000.00	108'000.00	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss	25'000.00		079	28.10.2013	60'000.00	64'800.00	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			137	25.03.2014	50'000.00	54'000.00	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			148	14.10.2014	10'833.35	11'700.00	
292	Bauingenieur in Pos. 291	0.00				0.00	0.00	
293	Elektroplaner in Pos. 291	0.00				0.00	0.00	
294	HLK-Ingenieur in Pos. 291	0.00				0.00	0.00	
295	Sanitäringenieur in Pos. 291	0.00				0.00	0.00	
299	Reserve	0.00				0.00	0.00	
4	UMGEBUNG	35'000.00				50'000.00	54'000.00	
42	Gartenanlagen	35'000.00				50'000.00	54'000.00	
420	Gärtnerarbeiten / Beläge Kibag Bauleistungen AG, Lyss	10'000.00		116	12.12.2013	30'000.00 30'000.00	32'400.00 32'400.00	
421	Grabarbeiten / Gaszuleitung Seelandgas AG, Biel	25'000.00		069	30.09.2013	20'000.00 20'000.00	21'600.00 21'600.00	
5	BAUNEBEKOSTEN und Uebergangskonten	50'000.00				34'874.35	36'434.25	
51	Bewilligungen, Gebühren	10'000.00				6'439.35	6'439.35	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) Regierungsstatthalteramt Seeland, Aarberg Regierungsstatthalteramt Seeland, Aarberg	10'000.00		002 072	01.05.2013 25.09.2013	6'159.35 280.00	6'159.35 280.00	Bauherr direkt bezahlt

LÖFFEL + BÄNZIGER AG, ARCHITEKTEN HTL, WERKSTRASSE 36, 3250 LYSS

O915 3. + 4. Sanierungsetappe Seelandhalle Lyss (inkl. Curlinghalle) KOSTENKONTROLLE								
BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV original		ZA NR	Datum	Total ZAHLUNG CHF exkl. MWST	TOTAL ZAHLUNG inkl. MWST	Bemerkungen
	ZUSAMMENFASSUNG							
512	Anschlussgebühren	7'000.00				4'200.00	4'536.00	
512	o Kanalisation	6'000.00				0.00	0.00	
512	1 Elektrizität	0.00		138	25.03.204	4'200.00	4'536.00	
	Energie Seeland AG, Lyss					4'200.00	4'536.00	
512	4 Wasser	1'000.00				0.00	0.00	
52	MUSTER, MODELLE, VERVIELFÄLTIGUNGEN, DOKUMENTATION	15'000.00				13'938.45	15'053.50	
524	Vervielfältigungen, Plankopien	15'000.00						
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			006	05.04.2013	3'059.15	3'303.85	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			032	04.07.2013	2'475.65	2'673.70	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			080	15.10.2013	1'749.45	1'889.40	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			123	10.01.2014	467.05	504.40	
	Löffel + Bänziger AG, Lyss			149	14.10.2014	6'187.15	6'682.15	
53	VERSICHERUNGEN	3'000.00				4'648.25	4'579.75	
532	Bauwesenversicherung	3'000.00						
	Mobiliar Versicherung Lyss			013	07.05.2013	2'627.10	2'627.10	
	Mobiliar Versicherung Lyss			014	07.05.2013	1'298.90	1'298.90	
	GVB Bern			007	10.05.2013	534.40	534.40	
	GVB Bern			140	26.03.2014	187.85	187.85	
	GVB Bern					-63.40	-68.50	Guthaben
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven	15'000.00				5'648.30	5'825.65	
583	Reserven für Unvorhergesehenes (Aufrichte etc.)	15'000.00						
	Walter Wasserfallen - Lysser Chäsi, Lyss			117	22.11.2013	1'757.30	1'807.80	
	Curling Lyss, Lyss			118	30.11.2013	729.00	729.00	
	Gnossi Lyss, Lyss			119	20.11.2013	357.90	378.00	
	Gnossi Lyss, Lyss			128	20.01.2014	79.50	84.80	
	Schwab Druck AG, Lyss			127	17.01.2014	261.10	282.00	
	Beat Zmoos, Abwart Sportzentrum Grien, Lyss			129	17.01.2014	528.95	571.25	
	RSW AG, Lyss			133	28.02.2014	674.00	727.90	
	Rindlisbacher M., Lyss			134	31.12.2013	420.00	420.00	Bauherr direkt bezahlt
	Eidgen. Starkstrominspektorat, Fehraltorf			150	24.09.2014	1'036.05	1'036.05	
	Guthaben von "Tag der offenen Tür"					-195.50	-211.15	Guthaben