

GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

Fuss- und Radweg Abzweigung Hardern - Dorfeingang Hardern

Kredit GGR vom 29.22.2010; Fr. 486'000.00

Rubrik Nr. 350.0.501.53

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Zahlungen	Kostenvoranschlag	Abrechnung inkl. Mwst.	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten Fuss- und Radweg	10, 11, 12, 13, 16, 22	217'080.00	255'815.00	38'735.00
2	Baumeisterarbeiten Beleuchtung		37'800.00	-	-37'800.00
3	Beleuchtung	18	79'920.00	75'605.85	-4'314.15
4	Signalisation	20	8'640.00	1'456.40	-7'183.60
5	Honorare	1, 2, 3, 5, 14, 23	78'840.00	73'289.70	-5'550.30
6	Nebenkosten (inkl. Landerwerb)	4, 6, 7, 8, 9, 15	19'440.00	13'253.95	-6'186.05
7	Unvorhergesehenes	17, 19, 21	44'280.00	32'793.45	-11'486.55
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer			486'000.00	452'214.35	-33'785.65

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten Fuss- und Radweg

Baumeisterarbeiten für die Beleuchtung sind in diesem Betrag enthalten.

+ Fr. 38'735.00

2. Baumeisterarbeiten Beleuchtung

Die Baumeisterarbeiten für die Beleuchtung sind in Position 1. enthalten.

- Fr. 37'800.00

3. Beleuchtung

Die Kosten liegen innerhalb der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von +/- 20%.

- Fr. 4'314.15

4. Signalisation

Die definitive Markierung im Jahr 2013 wurde über das Unterhaltkonto abgerechnet.

- Fr. 7'183.60

5. Honorare

- Fr. 5'550.30

Die Kosten liegen innerhalb der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von +/- 20%.

6. Nebenkosten (inkl. Landwerwerb)

- Fr. 6'186.05

Ein Teil der Verschreibungskosten ist noch immer nicht in Rechnung gestellt worden und wird später über die laufende Rechnung abgerechnet.

7. Unvorhergesehenes

- Fr. 11'486.55

Die Kosten für Unvorhergesehenes waren weniger als üblich budgetiert wird.

Lyss, 27.10.2013 / at