

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum **Donnerstag, 17.11.2016**
Geschäft **Sanierung Kirchenfeldschulhaus; Abrechnung**
GGR **27.02.2017**
Kredit **Fr. 10'115'733.00**
Abrechnung **Fr. 10'205'912.65**
Abweichung **Fr. + 90'179.65**

geprüft durch **Michel Rudin**
Heinz Garo

Empfang durch **Ueli Hermann, Leiter Hochbau**

Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein

Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P



Michel Rudin



Heinz Garo

