

GEMEINDE LYSS  
Abteilung Bau + Planung

**ABRECHNUNG**

**Gesamtsanierung und Tempo 30 Länggasse, Busswil**

Kredit GGR vom 07.05.2012; Fr. 1'080'000.00  
Kredit GR vom 11.06.2012; Fr. 49'700.00  
Kredit GGR vom 07.05.2012; Fr. 207'500.00

Rubrik Nr. 350.0.501.71  
Rubrik Nr. 350.0.501.71  
Rubrik Nr. 350.0.501.71

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Zahlungen	Kostenvoranschlag inkl. Mwst.	Abrechnung inkl. Mwst.	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	2, 9, 14, 20, 30, 31, 39	704'160.00	864'624.40	160'464.40
2	Strassenbeleuchtung	8	57'240.00	8'335.45	-48'904.55
3	Signalisation / Markierung	15, 21, 33, 34	65'880.00	33'322.00	-32'558.00
4	Bepflanzung	27	51'850.00	16'241.25	-35'608.75
5	Baunebenkosten	1, 5, 6, 7, 24, 29, 36, 37	20'520.00	21'399.85	879.85
6	Honorare	3, 11, 16, 23, 38	132'850.00	136'394.30	3'544.30
7	Unvorhergesehenes	4, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 26, 32	97'200.00	16'272.20	-80'927.80
8	Strassenwasserleitung (50%)		207'500.00	218'751.75	11'251.75
<b>Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer</b>			<b>1'337'200.00</b>	<b>1'315'341.20</b>	<b>-21'858.80</b>

**Begründungen der Kostenabweichungen:**

1. Baumeisterarbeiten

+ Fr. 160'464.40

Die Baumeisterarbeiten waren u.a. aufgrund der schlechten Witterung aufwändiger als üblich. Zudem war an einigen Stellen ein Kofferersatz notwendig und die Anpassungsarbeiten auf den Privatparzellen waren aufwändiger als angenommen.

2. Strassenbeleuchtung

- Fr. 48'904.55

Es wurden ein Grossteil der bestehenden Kandelaber wiederverwendet und die vorhandenen Kabel weiterverwendet.

### 3. Signalisation / Markierung

- Fr. 32'558.00

Bei der Offertverhandlung konnte ein massiv günstigeres Angebot erreicht werden, als es die Annahmen des Kostenvoranschlags erwarten liessen.

### 4. Bepflanzung

- Fr. 35'608.75

Die Böschung entlang des SBB-Trassees wurde weniger dicht als zuvor bepflanzt und es wurden auch deutlich weniger Bäume als anfänglich geplant, gepflanzt.

### 5. Baunebenkosten

+ Fr. 879.85

Keine Bemerkung.

### 6. Honorare

+ Fr. 3'544.30

Keine

### 7. Unvorhergesehenes

- Fr. 80'927.80

Die nicht einer bestimmten Position zuweisbaren Aufwendungen für Unvorhergesehenes blieben deutlich unter dem üblicherweise veranschlagten Gesamtkostenanteil.

Lyss, 14.10.2016 / at, ak