

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum Donnerstag, 09.02.2023
Geschäft Schulraumerweiterung Stegmatt, Neubau Pavillon für Kindergarten; Kreditabrechnung
GGR 15.05.2023
Kredit Fr. 1'800'000.00
Abrechnung Fr. 1'711'551.50
Abweichung Fr. - 88'448.50
geprüft durch Thomas Brauen
Markus Sahli

Empfang durch Javier Garcia, Bereichsleiter Hochbau

Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein

Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P

Thomas Brauen

Markus Sahli

