

Weg- und Leitungssanierung Friedhof Lyss, Kreditabrechnung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Der GGR hat anlässlich der GGR Sitzung vom 01.03.2016 (2015-864) dem Ausführungskredit für die Weg- und Leitungssanierung Friedhof Lyss in der Höhe von Fr. 703'361.60 beschlossen.

Projektumsetzung

Am 31.05.2016 erteile das Regierungsstatthalteramt für den Neubau der Schmutzwasseranschluss Liegenschaft Nr. 13, Erweiterung der Elektrorohranlage für die öffentliche Beleuchtung, Ersatz der Wasserleitung, Sanierung des Friedhofweges und teilweise Anpassung der Wegentwässerung die Baubewilligung. Am 28.06.2016 wurde mit der Sanierung gestartet und konnte schliesslich im Frühling abgeschlossen werden.

A.) Bau- und Kreditabrechnung Strassenbau

Alle Beträge in Franken, inklusive Mehrwertsteuer

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Baumeisterarbeiten Strassenbau und öffentliche Beleuchtung	224'100.00	197209.80	-26'890.20
Honorare / Nebenkosten	43'200.00	25'920.00	-17'280.00
Unvorhergesehenes	22'680.00	1'367.90	-21'312.10
Total Bauabrechnung	289'980.00 (gerundet 290'000.00)	224'497.70	-65'482.30

B.) Bau- und Kreditabrechnung Schmutzwasserleitung

Alle Beträge in Franken, inklusive Mehrwertsteuer

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Baumeisterarbeiten	115'560.00	59'282.50	-56'277.50
Roboter- und Linersanierung	30'780.00	0.00	-30'780.00
Honorare / Nebenkosten	35'640.00	12'792.60	-22'847.40
Unvorhergesehenes	18'360.00	0.00	-18'360.00
Total Bauabrechnung	200'340.00 (gerundet 200'000.00)	72'075.10	-128'264.90

C.) Bau- und Kreditabrechnung Wasserleitung

Alle Beträge in Franken, inklusive Mehrwertsteuer

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Baumeisterarbeiten	36'720.00	16'944.05	-19'775.95
Richtpressbohrung	68'040.00	46'611.20	-21'428.80
Sanitärarbeiten	25'920.00	28'996.70	+3'076.70
Honorare / Nebenkosten	27'000.00	11'880.00	-15'120.00
Unvorhergesehenes	15'660.00	0.00	-15'660.00
Total Bauabrechnung	173'340.00 (gerundet 173'000.00)	104'431.95	-68'908.05




Gemäss GGR-Entscheid	Kredit	Abrechnung	Differenz
Zwischentotal A-C	663' 000.00	401'004.75	261'995.25
Gemäss GGR-Entscheid	Kredit	Abrechnung	Differenz
Projektierungskredit	40'361.60	40'361.60	0.00
Gemäss GGR-Entscheid	Kredit	Abrechnung	Differenz
TOTAL	703'361.60	441'366.35	261'995.25

Die Kreditabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 261'995.25 oder 37.25 % ab.

Bemerkungen zur Bau- und Kreditabrechnung

Der Kostenvoranschlag (KV) sah Ausgaben in der Höhe von Fr. 663'000.00 (+-10%) sowie dem Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 40'361.60 vor. Gestützt auf diese Angabe wurde die Kredithöhe bestimmt (Fr. 703'361.60).

Auf Grund optimalem Bauverlauf und geschickten Verhandlungen seitens der Verwaltung musste für die Sanierung lediglich Fr. 441'366.35 aufgewendet werden. Zudem konnte auf eine Linersanierung verzichtet werden, da diverse Leitungen nicht mehr benötigt resp. ersetzt wurden. Auf Grund der Bodenbeschaffenheit, weniger Sandstein und bessere Kofferung als angenommen, konnten die Kosten zusätzlich gesenkt werden. Diverse Arbeiten konnten mit dem Richtpressvortrieb erstellt werden, wobei dadurch keine Grabarbeiten gemacht werden mussten. In der westlichen Friedhofanlage wurde auf Grund der Kanalfernsehaufnahmen sowie der ausreichenden Funktionalität der Sickerleitung Falkenweg auf eine Sanierung verzichtet. Die Abwasserleitung muss jedoch in Zukunft weiter beobachtet und regelmässig gereinigt werden.



Mitbericht Abteilung Finanzen

Die Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung als auch mit der Anlagebuchhaltung (14030.10.001) überein und ist somit korrekt.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Kurz Thomas, SVP: Die Fraktion SVP/EDU bedankt sich bei der Verwaltung und dem GR für die wertvolle Arbeit. Dank den Beteiligten und dem Verhandlungsgeschick konnte eine beachtliche Kreditunterschreitung von mehr als 37% erzielt werden.

Beschluss einstimmig

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung für das Projekt Weg- und Leitungssanierung im Betrag von Fr. 441'366.35, mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 261'995.25 (Kredit Fr. 703'361.60).

Beilagen

Prüfbericht