

GEMEINDE LYSS
Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

Neubau Regenwasserkanalisation Länggasse, Busswil

Kredit GGR vom 07.05.2012; Fr. 207'500.00

Rubrik Nr. 380.0.501.33

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Zahlungen	Kostenvoranschlag inkl. Mwst.	Abrechnung inkl. Mwst.	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	2, 5, 7, 10, 12	321'900.00	380'555.50	58'655.50
2	Honorar	3, 8, 11	47'600.00	48'165.90	565.90
3	Baunebenkosten	1, 9	9'800.00	7'270.95	-2'529.05
4	Unvorhergesehenes	4	35'700.00	1'511.15	-34'188.85
5	Umbuchung auf Strasse (50%)		-207'500.00	-218'751.75	-11'251.75
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer			207'500.00	218'751.75	11'251.75

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten

+ Fr. 58'655.50

Der schlechte Baugrund und das stark anfallende Hangwasser erforderten umfangreiche Zusatzmassnahmen für die Grabenspriessung und die Wasserhaltung.

2. Honorar

+ Fr. 565.90

Keine Bemerkung.

3. Baunebenkosten

- Fr. 2'529.05

Keine Bemerkung.

4. Unvorhergesehenes

- Fr. 34'188.85

Abgesehen von den in Punkt 1. aufgeführten Schwierigkeiten bei den Tiefbauarbeiten, fiel kaum Unvorhergesehenes an.

Lyss, 14.10.2016 / at, ak