

GGR-Geschäfte

2016-916

382 075.01 Liegenschaften; Gemeindeeigene Gebäude + Anlagen; Gemeindeeigene Gebäude + Anlagen (Allgemein)

S,L+S

Erneuerung Schutzanlage KP I / BSA I Sonnhalde Lyss; Kreditabrechnung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Der GGR beschloss am 05.12.2016 [L 345] für die Erneuerung Schutzanlage KP I / BSA I Sonnhalde, unter Vorbehalt der Finanzierung durch Bund und Kanton, einen Verpflichtungskredit von Fr. 1'300'000.00 als Kostenvorschuss.

Ausführung

Der beantragte Kostenvorschuss basierte auf einer Grobkostenschätzung, da der Bund das Projekt erst startete, wenn die Gemeinde eine Kostengutsprache geleistet hat. Nach der Kostengutsprache und dem Einverständnis des Bundes, wurde unter der Leitung von HMS Architekten und Planer AG, Spiez, die Detailplanung für die Sanierung der Zivilschutzanlage Sonnhalde vorgenommen. Der darauf resultierte Kostenvoranschlag vom 24.10.2018 für die Sanierung der Zivilschutzanlage betrug Fr. 1'463'900.00 und lag um Fr. 163'900.00 über der ursprünglichen Annahme.



Abrechnung Sanierung Zivilschutzanlage

Kostenstelle	Kredit [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Vorbereitungsarbeiten	56'600.00	59'648.20	3'048.20
Gebäude	1'335'900.00	1'339'651.10	3'751.10
Baunebenkosten	25'300.00	21'586.90	-3'713.10
Reserve	13'700.00	0.00	-13'700.00
Ausstattung	32'400.00	79'911.10	47'511.10
Zwischentotal	1'463'900.00	1'500'797.30	36'897.30
Rückerstattungen Bund, Kanton + ZSRA	-1'463'900.00	-1'500'797.30	-36'897.30
Total	0.00	0.00	0.00

Begründung für die Mehrkosten

Beim Gebäude sind geringe Mehrkosten durch die Asbestsanierung entstanden. Die Mehrkosten bei der Ausstattung sind im Wesentlichen durch die Beschaffung von neuen Liegestellen entstanden. Durch die Beiträge von Bund, Kanton + ZSRA sind alle Kosten vollumfänglich gedeckt.

Belastung Gemeinde Lyss – Anteil bei ZSRA

Für die Gemeinde Lyss entstanden mit dem vorliegenden Geschäft keine Kosten. Der Gemeindeanteil für Lyss aus der Abrechnung des Gemeindeverbandes Zivilschutz Region Aarberg betrug Fr. 266'650.40. Dieser Betrag konnte aber über den Schutzraumsatzbeitragsfonds ausgeglichen werden, wodurch wie bereits geschrieben keine finanzielle Belastung entstand. Dieser Ausgleich wurde im Rahmen des Jahrescontrollings 2019 (Bericht Jahresrechnung + Controlling 2019 Seite 68) transparent dargestellt.

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt mit der Finanzbuchhaltung, der Anlagebuchhaltung und der Verpflichtungskreditkontrolle überein.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Keine.

Beschluss einstimmig

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung betreffend Kostenvorschuss an die Sanierung Zivilschutzanlage Sonnhalde über Fr. 1'500'797.30 mit effektiven Kosten für die Gemeinde von Fr. 0.00. (Bruttokredit Fr. 1'300'000.00, effektive Kosten Fr. 1'500'797.30/ Erträge Fr. 1'500'797.30; Kreditsaldo = Fr. 0.00).

Beilagen

Prüfungsbericht Kreditabrechnung

