

Neugestaltung Friedhofanlage Lyss, Kreditabrechnung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Der GGR hat anlässlich der GGR Sitzung vom 01.03.2016 (2015-1448) dem Ausführungskredit für die Neugestaltung Friedhofanlage Lyss in der Höhe von Fr. 250'000.00 beschlossen.

Projektumsetzung

Im April 2016 wurde mit der Neugestaltung der Friedhofanlage Lyss gestartet und konnte schliesslich im Herbst 2017 abgeschlossen werden.

Bau- und Kreditabrechnung Neugestaltung Friedhofanlage

Alle Beträge in Franken, inklusive Mehrwertsteuer

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Grundstück, Spezielles (Verkauf von Granitplatten)	0.00	-7'400.00	-7'400.00
Räumungen/Rodungen/Terrainvorbereitung, Urnen und Grabmale umplatzieren <i>(Räumungen/Rodungen/Terrainvorbereitung)</i>	47'520.00	23'849.90	-23'670.10
Gartenanlagen inkl. Zusatzaufträge <i>(Sicherheit, Provisorien, gemeinsame Baustelleneinrichtung, Terraingestaltung, Gärtnerarbeiten, Installation, Reserve)</i>	173'880.00	197'853.05	+23'973.05
Installationen <i>(Ausstattungen, Geräte)</i>	5'400.00	3'837.60	-1'562.40
Baunebenkosten und Honorare <i>(Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Honorare, Nebenkosten)</i>	22680.00	25'281.70	+2'601.70
Total Bauabrechnung	249'480.00 (gerundet 250'000)	243'422.25	-6'057.75

Kursiv: Gemäss Kostenvoranschlag anlässlich GGR Sitzung vom 01.03.2016

Gemäss GGR-Entscheid	Kredit [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
	250'000.00	243'422.25	6'577.75

Die Kreditabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 6'577.75 oder 2.63% ab.

Bemerkungen zur Bau- und Kreditabrechnung

Der Kostenvoranschlag (KV) sah Ausgaben in der Höhe von Fr. 250'000.00 (+-12%) vor. Gestützt auf diese Angabe wurde die Kredithöhe bestimmt (Fr. 250'000.00).

Durch die Aufhebung der Grabfelder konnten die alten Granitplatten an Privatpersonen für Fr. 7'400.00 verkauft werden. Bei den Räumungen und Rodungen wurden diverse Arbeiten nicht durch den Forst Lyss sondern durch die Gartenbaufirma Aemmer AG ausgeführt und sind bei der Rechnung Gartenanlage inkl. Zusatzaufträge aufgeführt. Bei der Rodung und Abbruch der bestehenden Grabfelder, Grünflächen und Bauten wurde festgestellt, dass die angenommene Qualität nicht ganz dem Vorhanden übereinstimmt und es daher zu Mehrkosten führte. In den Grünflächen wurden alte Wege, alte Baumstrünke und zugedeckte Werke gefunden. Bei



der Ausplanierung der Grünflächen war sehr wenig Humus vorhanden und der Untergrund extrem lehmig und sandig. Daher musste zusätzlicher Humus angeliefert und eingebaut werden. Die Nostalgieische wurde abgebrochen jedoch einzelne Grabmäler und das Gittertor wurden in der östlichen Friedhofanlage als Kulturgut wieder montiert. Rund um das WC-Haus wurden die Hecke und der Ausgang gegen den Falkenweg neu gestaltet.

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung als auch mit der Anlagebuchhaltung (14030.10.000) überein und ist somit korrekt.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Keine.

Beschluss einstimmig

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung für das Projekt Neugestaltung Friedhofverwaltung im Betrag von Fr. 243'422.25, mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 6'577.75 (Kredit Fr. 250'000.00).

Beilagen

Prüfbericht

